

**COMUNE DI POSTALESIO**  
Provincia di Sondrio



**AREA TECNICA**  
**Servizio Lavori Pubblici**

**DETERMINA N° 66 DEL 15-11-2013**

**OGGETTO:           LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CALDENNO  
NEL CENTRO ABITATO – 2° LOTTO. - APPROVAZIONE CONTABILITA'  
FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LISCIDINI COSTRUZIONI SRL DI TEGLIO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della Legge 448/2001;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 26-02-2011, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 20-07-2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per servizi, forniture e lavori in economia;
- la deliberazione della Giunta Municipale n° 54 del 31-12-2007, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra redatto dagli Ing. Del Simone Benedetto e Davide con studio in Tirano (SO) e dall'Ing. Ing. Maranta Mirko con studio in Ponta in Valtellina (SO) dei lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CALDENNO NEL CENTRO ABITATO - 2° LOTTO - PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESEI NEL NOVEMBRE-DICEMBRE 2002 - DELIBERE CIPE 17/2003 e 163/2006 dell'importo complessivo di €. 400.000,00, di cui €. 289.000,00 per appalto lavori ed €. 111.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la propria determina n. 49 del 06-07-2012 con la quale i lavori di cui sopra, unitamente al 1° lotto, sono stati aggiudicati alla Ditta LISCIDINI COSTRUZIONI SRL di Teglio (SO) per l'importo netto di €. 335.108,00 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso dell'importo di €. 11.700,00, oltre ad IVA al 21% pari a €. 70.372,68 e così per complessivi €. 405.480,68;

- il contratto Rep. n. 377 del 23-08-2012 registrato a Sondrio il 27-08-2012 al n. 158 serie 1 con il quale i lavori sono stati affidati alla Ditta LISCIDINI COSTRUZIONI SRL di Teglio (SO) per l'importo netto di €. 335.108,00 oltre ad IVA nei termini di legge;
- la propria determina n. 53 del 25-09-2013 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CALDENNO NEL CENTRO ABITATO - 2° LOTTO - PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATE NEL NOVEMBRE-DICEMBRE 2002 - DELIBERE CIPE 17/2003 E 163/2006 così come predisposta dal Direttore Lavori per un importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 282.817,89 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto, che comporta un maggiore costo di €. 13.977,89 rispetto al contratto Rep. n. 377 del 23-08-2012, ed affidati i maggiori lavori previsti in perizia alla Ditta LISCIDINI COSTRUZIONI SRL per l'importo netto di €. 13.977,89 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA nei termini di legge;

DATO ATTO CHE i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio in data 29-10-2012, e sono stati ultimati, a seguito di sospensioni, proroghe e riprese lavori, in data 08-10-2013, come da verbali debitamente firmati dalle parti e depositati in comune;

#### CONSIDERATO CHE:

- con propria determina n. 13 del 16-02-2013 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 25-01-2013 dell'importo di €. 75.474,82 al netto del ribasso d'asta offerto del 7,20%% e liquidato alla ditta esecutrice dei lavori il primo certificato di pagamento dell'importo netto arrotondato di €. 75.000,00 oltre ad IVA al 21% pari a 15.750,00 e così per complessivi €. 90.750,00;
- con propria determina n. 33 del 29-04-2013 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 29-03-2013 dell'importo di €. 168.593,08 al netto del ribasso d'asta offerto del 7,20% e liquidato alla ditta esecutrice dei lavori il secondo certificato di pagamento dell'importo netto arrotondato di €. 92.500,00 oltre ad IVA al 21% pari a 15.750,00 e così per complessivi €. 111.925,00;
- con propria determina n. 58 del 15-10-2013 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 03-06-2013 dell'importo di €. 238.697,85 al netto del ribasso d'asta offerto del 7,20% e liquidato alla ditta esecutrice dei lavori il terzo certificato di pagamento dell'importo netto arrotondato di €. 70.000,00 oltre ad IVA al 21% pari a 14.700,00 e così per complessivi €. 84.700,00;
- con propria determina n. 61 del 21-10-2013 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 4 a tutto il 08-10-2013 dell'importo di €. 282.669,22 al netto del ribasso d'asta offerto del 7,20% e quarto certificato di pagamento dell'importo netto di €. 43.750,00 oltre ad IVA al 22% pari a 9.625,00 e così per complessivi €. 53.375,00;
- dal 25-10-2013 al 04-11-2013 sono stati pubblicati, nei modi e nei termini di legge, gli avvisi ad opponendum relativi ai lavori in oggetto e la pubblicazione ha dato esito negativo in quanto non sono state presentate opposizioni;

#### VISTI ORA:

- la Contabilità finale dei Lavori, redatta dal Direttore dei Lavori redatta dall'Ing. Del Simone Davide, datata novembre 2013 ed eseguiti dalla Ditta LISCIDINI COSTRUZIONI SRL dell'importo complessivo di €. 282.669,22 al netto del ribasso d'asta offerto del 7,20%, comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nella misura di legge;

- il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale delle opere datati 08-11-2013 che conferma l'importo di €. 282.669,22 di contabilità finale delle opere ed il credito da liquidare alla ditta esecutrice di €. 1.419,22 oltre ad IVA al 22% pari a €. 312,23 e così per complessivi €. 1.731,45 corrispondente allo stato finale dei lavori;

ATTESO CHE la ditta esecutrice ha sottoscritto la contabilità finale dei lavori senza apporre riserve;

ATTESO INOLTRE CHE all'intervento e all'affidamento sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CUP: F85D08000130002
- CIG: 42395413E8

VISTI INOLTRE:

- ✓ Il capitolato dei lavori
- ✓ Lo Statuto Comunale
- ✓ Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

### DETERMINA

1. DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CALDENNO NEL CENTRO ABITATO – 2° LOTTO - PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATE NEL NOVEMBRE-DICEMBRE 2002 - DELIBERE CIPE 17/2003 e 163/2006 datata novembre 2013, dell'importo complessivo di €. 282.669,22 al netto del ribasso d'asta offerto del 7,20%; comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nella misura di legge, eseguiti dalla Ditta LISCIDINI COSTRUZIONI SRL di Teglio (SO), così come predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Del Simone Davide di Tirano (SO);
2. DI APPROVARE il relativo certificato regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori e datato 08-11-2013;
3. DI APPROVARE e liquidare lo stato finale ed il saldo dei lavori alla Ditta LISCIDINI COSTRUZIONI SRL per importo netto di €. 1.419,22 oltre ad IVA al 22% pari a €. 312,23 e così per complessivi €. 1.731,45 previa emissione di regolare fattura ed incasso del contributo Regionale;
4. DI DARE ATTO che l'importo di €. 1.731,45 è impegnato sull'intervento 2.08.01.01 (cap. 9100.00 – i.s. 253/2007), gestione residui, del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
5. DI DARE atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, c. 32 della L.n. 190/2012 si provvede alla pubblicazione dei dati indicati della presente determina nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di livello "Bandi di gara e contratti", contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Bonini Federico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bonini Federico", written over the printed name.

**OGGETTO:           LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CALDENNO  
NEL CENTRO ABITATO -2° LOTTO. - APPROVAZIONE CONTABILITA'  
FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LISCIDINI COSTRUZIONI SRL DI TEGLIO  
(SO)**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE.**

Postalesio, lì 15-11-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bonini Federico

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000

Parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Postalesio, lì 15-11-2013



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ceri Dott.ssa Rina

**ATTESTAZIONE ART. 151 – COMMA 4 – DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267**

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18-08-2000, n° 267, per l'importo di €. 1.731,45 è impegnato sull'intervento 2.08.01.01 (cap. 9100.00 – i.s. 253/2007), gestione residui, del redigendo Bilancio dell'esercizio finanziario 2012.

Postalesio, lì 15-11-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Ceri Dott.ssa Rina

**I RESPONSABILI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DELL'AREA TECNICA**

RILASCIANO il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.

Postalesio, lì 15-11-2013

IL RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA  
Ceri Dott.ssa Rina



IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA  
Bonini Federico